

## Акт проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020г.г

### №73

г. Владикавказ  
(место составления акта)

«    »    2019 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением АМС г.Владикавказа «О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 гг и об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов» №129 от 29 мая 2019 года провела проверку готовности к отопительному сезону

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №14

(полное наименование потребителя тепловой энергии)

**Цель проверки:** оценка готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020г.г.

**Проведена проверка готовности следующих объектов:**

№	Наименование объекта	Место нахождения
1.	МБОУ СОШ № 14	ул.Цейская,1

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия **установила:**

1. МБОУ СОШ №14 к отопительному периоду 2019/2020 гг готово.


2.Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103:

№ п/п	Проверяемые мероприятия	Наименование объекта
1.	Разработка эксплуатационных показателей	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций ТСУ	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качества их выполнения	
5.	Состояние тепловых сетей принадлежащих потребителю тепловой энергии	
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов»	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок,	


	схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	
14.	Отсутствие задолженности за тепловую энергию.	
15.	Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад.	
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установка на прочность и плотность.	
17.	<b>Вывод</b>	

**Вывод: объект к отопительному периоду 2019/2020 готов.**

Председатель комиссии:

 **Хасцаев М.Т.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Член комиссии

 **Тогузов С.А.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Член комиссии

 **Азиев С.В.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Член комиссии:

 **Дзарданов В.Ю.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 **Кулаев О.П.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 **Кусаев Д.С.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 **Федоров Д.В.**  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 **Хамикоев Р.Л.**  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

2019 г.

 **Семченко В.В.**  
(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя))